



# Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

## 57 OPERE COMMISSARIATE - DPCM 16 aprile 2021-

### Monitoraggio della consegna lavori entro dicembre 2021

Sulla base dei rapporti forniti dai Commissari nominati con il DPCM 16 aprile 2021, che sovrintendono a 57 opere commissariate (si veda [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)), le previsioni relative alla consegna lavori entro la fine del 2021 sono sostanzialmente confermate, con qualche possibile criticità per due interventi di edilizia statale e per un intervento del settore porti. In particolare, la situazione è la seguente:

#### SETTORE STRADE

- **SS 20 del Col di Tenda: a settembre** sono ripresi i lavori di costruzione del "Nuovo Tunnel a doppio fornice del Colle di Tenda e delle opere accessorie, comprensive della costruzione dell'opera di presa della sorgente S. Macario".
- **SS 4 Salaria: sono stati consegnati i lavori** relativi a diversi sotto progetti e linee di attività:
  - **a luglio** sono stati avviati:
    - i lavori della variante fuori sede (in galleria) per l'adeguamento alla sezione C1 del Tratto Trisungo - Acquasanta, del 1° Lotto 2° Stralcio dal Km 151+000 (ex Km 173+300) al Km 153+780 (ex Km 175+240)";
    - gli interventi relativi alle opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti - Interventi A, B e C;
  - **a novembre** saranno consegnati tre interventi nell'ambito del "Piano Potenziamento Riqualficazione - regione Lazio e Marche":
    - interventi di adeguamento e miglioramento tecnico-funzionale del viadotto San Marco viadotto Lisciano e del viadotto Grancaso - SS4 piano potenziamento - FRP punti critici 58, 59 e 60;
    - lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante adeguamento della carreggiata in corrispondenza del ponte "Santa Margherita" sul fiume Velino al km 94+470;
    - lavori di ripristino della struttura del Viadotto "Scandarello" al km 132+635, risanamento per la messa in sicurezza delle parti d'opera ammalorate compreso adeguamento delle opere protettive ed il miglioramento sismico.
- **SS 106: a giugno** sono stati consegnati i lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi Marina Lotto 2 dal km 49+485 al km 51+750 (ex UC9). Secondo stralcio funzionale completamento carreggiata Sud.

## SETTORE FERROVIE

- Tratta AV/AC Verona-Vicenza: **a maggio** sono stati consegnati i lavori per il 1^Lotto Funzionale Verona-bivio Vicenza;
- Potenziamento Linea Venezia-Trieste: **a maggio** sono stati consegnati i lavori per il potenziamento tecnologico Mestre-Ronchi sud;
- Potenziamento Linea Fortezza-Verona: **a giugno** sono stati consegnati i lavori per il Lotto 1 Fortezza-Ponte Gardena;
- Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara: **a febbraio** sono stati consegnati i lavori per il raddoppio Spoleto-Campello;
- Completamento raddoppio Pescara-Bari: **a marzo** sono stati consegnati, per la tratta Termoli-Lesina, i lavori per il raddoppio Ripalta-Lesina;
- Itinerario Napoli-Bari: **a giugno** sono stati consegnati i lavori per la Tratta Orsara-Bovino; **a luglio** sono stati consegnati i lavori per la Tratta Hirpinia-Orsara; **a dicembre** verranno consegnati i lavori per la Tratta F. Telesino-Vitulano;
- Raddoppio Fiumefreddo-Giampileri: **a giugno** sono stati consegnati i lavori per il 2° Lotto funzionale Taormina – Giampileri; **a luglio** sono stati consegnati i lavori per il Lotto funzionale Fiumefreddo-Letojanni.

## SETTORE PORTI

- Porto di Palermo: **a dicembre** 2021 saranno consegnati i lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree di interfaccia del Porto solo se verrà garantita dal MIMS l'anticipazione delle risorse assegnate, da distribuire in quattro annualità.

## SETTORE PRESIDIDI SICUREZZA

- Comune di Roma: **a dicembre** saranno consegnati i lavori:
  - di adeguamento edile ed impiantistico degli edifici dell'intero complesso edilizio dell'immobile demaniale della sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di "San Basilio";
  - di completamento dell'adeguamento edile ed impiantistico dell'intero complesso edilizio del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Nuovo Casilino";

La consegna lavori avverrà, presumibilmente, **dopo dicembre 2021** per i lavori di:

- adeguamento edile ed impiantistico degli edifici dell'intero complesso edilizio sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza "San Lorenzo";
- rifacimento delle coperture del VII livello, sostituzione infissi esterni e adeguamento normativa antincendio, del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Prati".

Per questi ultimi due interventi, sono stati trasmessi al Ministero dell'Interno i progetti per l'acquisizione dei prescritti pareri tecnici.

- Comune di Reggio Calabria: i lavori relativi alla Caserma Manganelli (ristrutturazione di un edificio esistente e realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica), la consegna lavori è prevista **entro fine ottobre** per la Nuova sede XII Reparto Mobile, **entro fine novembre** per la Nuova sede della DIA.